



Projekt pod nazwą: „*Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze*”

**RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:
REKULTYWACJA TERENU SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I
OBOJĘTNE NA CELE PRZYRODNICZE
W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHY W GMINIE OSIE POWIAT ŚWIECKI**

Planowana kolejność wykonania zakresu robót oraz biologicznych zabiegów rekultywacyjnych:

I Kwartał 2015 r.	II Kwartał 2015 r.	III Kwartał 2015 r.	III-IV Kwartał 2015 r.
1.	2.	3.	4.
1.Opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych lub pozwoleniem na budowę. Wszczęcie procedury przetargowej.	1. Podpisanie umowy z Wykonawcą/Wykonawcami. 2.Przekazanie placu budowy.	1.Urządzenie i uporządkowanie zaplecza budowy. 2.Kształtowanie bryły składowiska. 3.Wykonanie warstwy wyrównawczo-odgazowującej. 4.Wykonanie systemu odgazowania. 5.Wykonanie warstwy uszczelniającej. 6.Wykonanie warstwy drenażowej. 7.Wykonanie warstwy glebotwórczej (urodzajnej).	1.Wykonanie zabiegów agrotechnicznych. 2.Wykonanie nasadzeń i obsiewów. 3. Likwidacja zaplecza wykonawcy. 4.Wykonanie badań monitorujących. 5.Współuczestnictwo w robotach i działaniach informacyjnych.

Termin odbioru końcowego robót i rozliczenia Umowy 31 października 2015 r.

31.10.2015r.