

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2017 ROKU														
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLADY PLANOWANE NA 2017 ROK	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Zrealizowane wydatki w I półroczu	UWAGI
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
010	01010	6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU OSIE - MIEDZNO	III - X 2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					2 200,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w OSIU, ul Ks. SYCHTY	VI- XII 2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					0,00	Przewidywany termin realizacji zadani - III kw 2017 r.
		6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OS. STARNIE	VI- XII 2017	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OSIE - DRZYCIM	I - XII 2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					0,00	Realizacja zadania uzależniona od decyzji i działania powiatu
		6050	BUDOWA UL. JODŁOWEJ w OSIU WRAZ Z OŚWIETLENIEM	III - X 2017	153 324,10	3 324,10	150 000,00	150 000,00					6 570,11	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO BRZEZINY kier. MIEDZNO	III - X 2017	400 000,00	0,00	400 000,00	313 500,00			86 500,00		9 890,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ w ŁĄŻKU , ul TOPOŁOWA	III-X 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					14 760,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	2017-2018	2 098 400,00	98 400,00	180 000,00	180 000,00					11 808,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ OSIE - STARNIE, I ETAP	III - X 2017	1 170 000,00	50 000,00	535 000,00	535 000,00					56 601,18	Zadanie w trakcie realizacji
630	63095	6059	ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PLAŻY I TERENU REKREACYJNEGO w GRZYBKU	III - XII 2017	60 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00					0,00	Realizacja zadania uzależniona od dofinansowania ze środków UE
		6059	MODERNIZACJA POMOSTÓW KAPIELISKA NAD JEZIOREM MUKRZ W TLENIU	III - XII 2017	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					0,00	Realizacja zadania uzależniona od dofinansowania ze środków UE
754	75412	6050	BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY REMIZIE OSP w MIEDZNE	VI-XII	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00					0,00	Przewidywany termin realizacji zadani - III kw. 2017 r.
	75495	6050	BUDOWA MONITORINGU ULICZNEGO w m.. OSIE	III-X	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					24 108,00	Zadanie zrealizowane
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSPÓŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ (TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSPÓŁU SZKÓŁ W OSIU WRAZ Z WYMIANĄ SIECI C.O.)	III - X 2017	2 710 000,00	1 826 900,23	700 000,00	140 000,00				560 000,00	500,00	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania - III kw. 2017 r
900	90002	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA w m. OSIE	VI- XII 2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					0,00	Przewidywany termin opracowania dokumentacji - IV kw. 2017 r.
	90015	6050	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TLENIU	III - X 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					49 999,00	Zadanie zrealizowane
	90015	6050	KOMPLEKSOWA WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA DROGOWEGO (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)	IV-XII 2017	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00					0,00	Przewidywany termin opracowania dokumentacji - IV kw. 2017 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLADY PLANOWANE NA 2017 ROK	PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Zrealizowane wydatki w I półroczu	UWAGI
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowa nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XII 2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					0,00	Przewidywany termin rozliczenia zadań - III i IV kw. 2017 r.
921	92109	6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	III - XII 2017	290 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00					10 086,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6220	DOCIEPLENIE STROPODACHU I ŚCIAN BUDYNKU GOK w OSIU	III - X 2017	340 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji - przewidywany termin przekazania dotacji - III kw. 2017 r.
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I - XII 2017	2 005 786,00	5 786,00	2 000 000,00	400 000,00				1 600 000,00	66 684,89	Opracowano dokumentację na realizację zadania, dalsze prace są uzależnione od otrzymania dofinansowanie zewnętrznego
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I - XII 2017	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	257 000,00				1 000 000,00	0,00	Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania dofinansowanie zewnętrznego
Razem :				-	12 746 510,10	1 984 410,33	6 310 000,00	2 920 500,00	0,00	0,00	86 500,00	3 160 000,00	258 519,18	

Niski stopień realizacji wydatków majątkowych jest uzasadniony tym, iż część zaplanowanych zadań jest uzależniona od pozyskanie środków zewnętrznych, tj. środki z UE na zadania zaplanowane w dziale "Transport i łączność", "Turystyka", "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" i środków na wsparcie inwestycji na zadania planowane do realizacji w dziale Kultura fizyczna i sport. Na dzień 30 czerwca 2017 r., pomimo złożenia wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu gmina nie otrzymała pozytywnych odpowiedzi o możliwości dofinansowania zadań w bieżącym roku.