

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2014 ROKU												
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSU WA do real. W 2014 r.	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2014 ROK	ZREALIZOWANE NAKŁADY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM ZREALIZOWANE NAKŁADY	UWAGI
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
010	01009	6230	MODERNIZACJA KOPARKI	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	Zadanie zakończone
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ TLEŃ - ŁĄŻEK	740 000,00	340 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WAŁKOWISKA - JEŻEWO	80 000,00	300 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	60016	6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO OSIE - ZABORKI	400 000,00	370 000,00	6 460,00					6 460,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	MODERNIZACJA UL. ANDRYKOWSKIEGO	75 000,00	75 000,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6050	MODERNIZACJA UL. KOŚCIELNEJ w m. ŁĄŻEK	190 000,00	190 000,00						0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. POLNA w OSIU	15 000,00	15 000,00	14 981,40					14 981,40	Zadanie zakończone
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. SZKOLNA w OSIU	15 000,00	15 000,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6050	UTWARDZENIE PLACU w m. TLEŃ	40 000,00	40 000,00	39 969,00					39 969,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	MODERNIZACJA PARKINGU PRZY KOŚCIELE	70 000,00	70 000,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. ŻUR gm. OSIE	607 000,00	600 000,00	6 000,00					6 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ - UL. DĘBOWA W TLENIU	60 000,00	60 000,00						0,00	Zadanie w trakcie realizacji
630	63095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W TLENIU	20 500,00	20 500,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6057 6059	BUDOWA STANICY WĘDKARSKIEJ W GRZYBKU	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6059	BUDOWA PLACU ZABAW W m. Żur	40 100,00	15 200,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6059	BUDOWA PLACU ZABAW W m. BRZEZINY	40 100,00	15 200,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6059	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W m. TLEŃ	35 200,00	10 300,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6059	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W m. OSIE	35 200,00	10 300,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
700	70095	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WAŁKOWISKACH	10 000,00	10 000,00	9 991,01					9 991,01	Zadanie zakończone
754	75412	6230	ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWNICTWA DROGOWEGO	21 000,00	4 200,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
801	80101	6309	DOFINANSOWANIE ZAKUPU TABLIC INTERAKTYWNYCH	44 151,00	44 151,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6050	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W BUDYNKU ZS w OSIU- DOKUMENTACJA	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	Zadanie zakończone
		6050	MODERNIZACJA PLACU MANEWRÓW PRZY SZKOLE w OSIU	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	54 000,00	54 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	80110	6067	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIĄJĄCEGO	7 000,00	7 000,00				7 000,00		7 000,00	Zadanie zakończone
80110	6067	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ	8 000,00	8 000,00				8 000,00		8 000,00	Zadanie zakończone	
851	85121	6220	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W OSIU	30 000,00	30 000,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSO WA do real. W 2014 r.	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2014 ROK	ZREALIZOWANE NAKŁADY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM ZREALIZOWANE NAKLĄDY	UWAGI
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. WIERZCHY	15 000,00	15 000,00						0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu
		6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. RADAŃSKA	1 105 972,00	691 732,00	114 096,04	371 290,00	0,00	200 000,00		685 386,04	Zadanie zakończone
	90019	6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	39 000,00	39 000,00	15 000,00					15 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	6 000,00	6 000,00						0,00	Zadanie w trakcie realizacji
921	92109	6220	MODERNIZACJA BUDYNKU GOK	212 000,00	212 000,00				0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	
926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO w m. WIERZCHY	405 000,00	400 000,00	129 800,12	195 000,20			0,00	324 800,32	Zadanie zakończone
			Razem :	4 541 223,00	3 788 583,00	357 297,57	581 290,20	0,00	200 000,00	0,00	1 138 587,77	

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega prawidłowo, 7 zadań zostało zakończonych. Na realizację pozostałych zadań są podpisane umowy albo trwa procedura, która ma wskazać wykonawcę. Na zadanie realizowane przez Powiat Świecki dotacje stanowiące dofinansowanie ze strony Gminy Osie zostaną przekazane w II półroczu 2014 r. po całkowitym ich zrealizowaniu i rozliczeniu.