

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE OSIE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	PLANOWANE NAKLĄDY	NAKLĄDY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Prewidywany termin zakończenia zadania
							BUDŻET GMINY	INNE	
010	01010	6210	Rozbudowa wodociągu w m Wałkowiska	IV-XII/2009	11 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przewidziane do realizacji w m-cu wrześniu
600	60014	6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń-Osie	IV-XII/2009	500 000,00	0,00	0,00	0,00	IV kw 2009 r.
			Budowa chodnika w m. Wierzchy	V-X/2009	32 240,00	0,00	0,00	0,00	miesiąc lipiec 2009 r.
600	60016	6050	Radańska	III-XI/2009	58 000,00	0,00	0,00	0,00	miesiąc październik
		6060	Wykup gruntu pod drogę gminną w m. Wierzchy	III-V/2009	2 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	Zadanie zakończone
630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę poła biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych w m. Wałkowiska	IV-XII/2009	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie zakończone
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osiu	III-X/2008	65 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przewidziane do realizacji w m-cu wrześniu
900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO- CIŚNIENIOWEJ w m. BREZINY, WAŁKOWISKA, OSIE II etap	III - XI/2008	1 921 000,00	1 869,84	1 869,84	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, m-c październik
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji dla m. Miedzno	IV-XII/2009	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji- zakończenie w m-cu grudniu
		6210	Wykonanie zasilania energetycznego do głównej przepompowni w Osiu	IV - VIII/2008	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie zakończone
	90015	6050	OŚWIETLENIE DROGI W m. Wałkowiska	IV-X/2008	50 000,00	0,00	0,00	0,00	miesiąc październik
926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego "ORLIK-2012"	IV-XIII/2008	1 122 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	Na zadanie ogłoszono przetarg
			Razem :	-	3 876 440,00	64 819,84	64 819,84	0,00	0,00