

**Część opisowa do załącznika nr 3****INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I  
PÓŁROCZU 2011 R.****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Osie  
- zadanie w trakcie zrealizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu

**Dział 600 - Transport i łączność**

1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych OSIE - ŻUR - KRĄPLEWICE, zadanie powiatu realizowane przy pomocy finansowej Gminy Osie. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac związanych z realizacją inwestycji przypada na miesiąc wrzesień 2011 r.
2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych OSIE - TLEŃ - TUCHOLA, zadanie powiatu realizowane przy pomocy finansowej Gminy Osie. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac przy realizacji inwestycji przypada na miesiąc październik br.
3. Przebudowa drogi w m. Osie - planowany termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2011 r.
4. Wykup gruntów pod drogi gminne - w I półroczu br. dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne w m. Wałkowiska i Tleń za ogólną kwotę 17.221,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka**

1. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Mukrz w m. Wierzchy - w I półroczu br. przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania. W dniu 4 lipca zawarto umowę na wykonanie zadania.
2. Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łązek - realizacja zadania zostanie przesunięta na okres późniejszy ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

1. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2011 r.

**Dział 754 - Ochotnicze Straże Pożarne**

1. Zakup terenowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - realizacja zakupu jest przewidziana po przeprowadzeniu procedury przetargowej, przez Wojewódzki Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych, na miesiąc październik br.
2. Modernizacja Monitoringu Ulicznego - przewidywany termin wykonania przypada na miesiące sierpień - wrzesień tego roku.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Osiu - zadanie w trakcie realizacji - wykonano większość prac na ogólną kwotę 32.976,64 zł.
2. Modernizacja budynku szkolnego w m. Wierzchy. Zadanie zrealizowane. W ramach prac modernizacyjnych dokonano wymiany stolarki okiennej oraz wymiany części instalacji elektrycznej.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej w m. Miedzno  
- zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest  
Przsiębiorstwo EKOMEL z Chojnic - przewidziany termin zakończenia prac budowlanych to  
miesiąc październik 2011 r.