

ZALĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE OSIE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	PLANOWANE NAKLĄDY	NAKLĄDY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Przewidywany termin zakończenia zadania
							BUDŻET GMINY	INNE	
010	01010	6210	SIEĆ WODOCIĄGOWA JASZCZ- KWIATKI	IV-XI/2008	14 036,00	14 035,95	14 035,95	-	ZADANIE ZAKOŃCZONE
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. TLEŃ UL.DĘBOWA	V-XI/2008	10 964,00	0,00	0,00		m-c wrzesień
600	60016	6050	OSIU	III-XI/2008	650 000,00	0,00	0,00	-	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, m-c październik
			POSZERZENIE ULICY MICKIEWICZA W OSIU	III-XI/2008	53 000,00	52 999,99	52 999,99	-	ZADANIE ZAKOŃCZONE
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ w ŁĄŻKU- CMENTARZ	V-XI/2008	70 000,00	0,00	0,00	-	m-c październik
750	75023	6050	WYMIANA PIECA CO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM	I-2008	22 000,00	21 998,18	21 998,18		ZADANIE ZAKOŃCZONE
758	75818	6800	REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	-	327 267,00			-	
801	80101	6050	CHODNIK Z POLBRUKU PRZY SZKOLE W OSIU	III-XI/2008	6 000,00	6 000,00	6 000,00		ZADANIE ZAKOŃCZONE
	80104	6210	PLAC PARKINGOWY I WJAZD DO PRZEDSZKOLA	VI - VIII/2008	60 000,00	0,00	0,00		m-c lipiec
	80148	6060	ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO	III-XI/2008	12 000,00	0,00	0,00		m-c sierpień
851	85121	6220	MODERNIZACJA BUDYNKU SP ZOZ W OSIU	IV-XI/2008	200 000,00	23 790,00	23 790,00	-	Poniesione nakłady dotyczą projektu prac modernizacyjnych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	PLANOWANE NAKLĄDY	NAKLĄDY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Przewidywany termin zakończenia zadania
							BUDŻET GMINY	INNE	
900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO- CIŚNIENIOWEJ w m. BREZINY, WAŁKOWISKA, OSIE I etap	III - XI/2008	1 200 000,00	0,00	0,00		ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, m-c październik
	90001	6210	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ OSIEDLE w m. OSIE,	IV - VII/2008	50 000,00	0,00	0,00	-	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, m-c SIERPIEŃ
	90003	6210	ZAKUP ZMIATARKI ULICZNEJ	VII - 2008	23 000,00	0,00	0,00		m-c sierpień
	90015	6050	OŚWIETLENIE DROGI W m.Osie ul. Sosnowa	IV-X/2008	150 000,00	0,00	0,00		ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, m-c wrzesień
	90015	6050	OŚWIETLENIE DROGI W m. WAŁKOWISKA	v-X/2008	30 000,00	0,00	0,00		m-c październik
921	92109	6220	SIEĆ INFORMATYCZNA DLA GOK	III - VIII/2008	10 000,00	9 997,90	9 997,90	-	ZADANIE ZAKOŃCZONE
			DOCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU GOK	III-VIII/2008	30 000,00	0,00	0,00	-	m-c wrzesień
			Razem :	-	2 918 267,00	128 822,02	128 822,02	0,00	