

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2014 ROKU												
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSO WA do real. W 2014 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2014 ROK	ZREALIZOWANE NAKLADY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM ZREALIZOWANE NAKLADY	UWAGI
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOS i GW)		
010	01009	6230	MODERNIZACJA KOPARKI	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	Dotacja dla GSW, zadanie zrealizowane
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ TLEŃ - ŁĄŻEK	740 000,00	340 000,00	340 000,00					340 000,00	Dotacja dla Powiatu Świeckiego, zadanie zrealizowane
		6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WAŁKOWISKA - JEŻEWO	80 000,00	300 000,00	299 827,26					299 827,26	Dotacja dla Powiatu Świeckiego, zadanie zrealizowane
	60016	6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO OSIE - ZABORKI	400 000,00	369 600,00	233 307,07			136 270,20		369 577,27	Zadanie zakończone
		6050	MODERNIZACJA UL. ANDRYKOWSKIEGO W OSIU	75 000,00	75 000,00	74 986,51					74 986,51	Zadanie zakończone
		6050	MODERNIZACJA UL. KOŚCIELNEJ w m. ŁĄŻEK	190 000,00	181 100,00	181 008,88					181 008,88	Zadanie zakończone
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. POLNA w OSIU	15 000,00	15 000,00	14 981,40					14 981,40	Zadanie zakończone
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. SZKOLNA w OSIU	15 000,00	15 000,00	14 984,48					14 984,48	Zadanie zakończone
		6050	UTWARDZENIE PLACU w m. TLEŃ	40 000,00	40 000,00	39 969,00					39 969,00	Zadanie zakończone
		6050	MODERNIZACJA PARKINGU PRZY KOŚCIELE	70 000,00	70 000,00	69 981,10					69 981,10	Zadanie zakończone
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. ŻUR gm. OSIE	607 000,00	516 304,00	171 167,87		244 953,42	100 000,00		516 121,29	Zadanie zakończone
		6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ - UL. DĘBOWA W TLENIU	60 000,00	60 000,00	59 969,39					59 969,39	Zadanie zakończone
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. POLNA w OSIU II etap	33 000,00	33 000,00	32 998,13					32 998,13	Zadanie zakończone
		630	63095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W TLENIU	20 500,00	20 500,00	20 064,30				
6057 6059	BUDOWA STANICY WĘDKARSKIEJ W GRZYBKU			50 000,00	50 000,00	48 950,00					48 950,00	Zadanie zakończone
6057 6059	BUDOWA PLACU ZABAW W m. Żur			40 100,00	42 500,00	41 758,50					41 758,50	Zadanie zakończone
6057 6059	BUDOWA PLACU ZABAW W m. BRZEZINY			40 100,00	42 500,00	41 758,50					41 758,50	Zadanie zakończone
6057 6059	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W m. TLEŃ			35 200,00	30 500,00	29 889,00					29 889,00	Zadanie zakończone
6057 6059	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W m. OSIE			35 200,00	30 500,00	29 889,00					29 889,00	Zadanie zakończone
700	70095	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WAŁKOWISKACH	10 000,00	10 000,00	9 991,01					9 991,01	Zadanie zakończone
754	75412	6230	ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWNICTWA DROGOWEGO	21 000,00	4 200,00	4 200,00					4 200,00	Dotacja dla OSP Osie
801	80101	6050	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W BUDYNKU ZS w OSIU- DOKUMENTACJA	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	Zadanie zrealizowane
		6050	MODERNIZACJA PLACU MANEWRÓWEGO PRZY SZKOLE w OSIU	60 000,00	60 000,00	59 577,53					59 577,53	Zadanie zakończone
		6060	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ	12 000,00	12 000,00	11 660,73					11 660,73	Zakup zrealizowany
	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	54 000,00	54 000,00	54 000,00					54 000,00	Zadanie zakończone
80110	6067	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00			7 000,00	Zakup zrealizowany	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSO WA do real. W 2014 r.	NAKLADY PLANOWANE NA 2014 ROK	ZREALIZOWANE NAKŁADY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM ZREALIZOWANE NAKLADY	UWAGI
						BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
	80110	6067	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00				8 000,00	Zakup zrealizowany
851	85121	6220	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W OSIU	42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	Dotacja dla Gminnej Przychodni, zadanie zrealizowane
900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. WIERZCHY	15 000,00	15 000,00	14 144,75					14 144,75	Zadanie zrealizowane
		6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. RADANSKA	1 105 972,00	691 732,00	114 567,77	371 290,00	0,00	200 000,00		685 857,77	Zadanie zakończone
	90019	6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	39 000,00	48 000,00	27 000,00					27 000,00	Dotacje dla podmiotów budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90019	6230	PROGRAM DOTACJI DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	6 000,00	27 000,00	27 000,00					27 000,00	Dotacje dla podmiotów budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków
921	92109	6220	MODERNIZACJA BUDYNKU GOK	212 000,00	212 000,00	212 000,00			0,00		212 000,00	Dotacja dla GOK w Osiu, zadani zrealizowane
926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO w m. WIERZCHY	405 000,00	330 000,00	129 800,12	195 000,20			0,00	324 800,32	Zadanie zakończone
			Razem :	4 564 072,00	3 773 436,00	2 472 432,30	581 290,20	244 953,42	436 270,20	0,00	3 734 946,12	

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega prawidłowo, Zadania zaplanowane w dziale 630 Turystyka zostały wykonane w całości. W IV kwartale złożono dokumenty rozliczeniowe do Urzędu Marszałkowskiego. Z tego tytułu planowane jest dofinansowanie w kwocie 98.880,00 zł. Nie wykonano w całości planowanego dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 7 osób nie zrealizowało inwestycji, tym samym nie spełnili warunków do uzyskania dotacji z budżetu gminy.