

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2016 ROKU													
FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH													
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. W 2016 r.	NAKLĄDY planowane 2016	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					SUMA PONIESIONYCH NAKŁADÓW	UWAGI
							BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)		
010	01010	6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w m. RADAŃSKA	IV -X 2016	16 000,00	16 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w m. WAŁKOWISKA	V-XI	8 000,00	8 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	6050	BUDOWA UL. ŚWIERKOWEJ	III-X 2016	440 000,00	460 000,00	11 647,30					11 647,30	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO ŁĄŻEK - SZARŁATA	III-X 2016	390 000,00	390 000,00	6 000,00					6 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ OSIE - STARNIE (PROJEKT)	III-X 2016	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - WAŁKOWISKA - BRZEZINY (PROJEKT)	III-X 2016	100 000,00	100 000,00	36 900,00					36 900,00	Zadanie w trakcie realizacji
630	63095	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Pola Biwakowego w m. Żur	V-XI	5 000,00	5 000,00	4 101,00					4 101,00	Zadanie w trakcie realizacji
750	75023	6050	ROZBUDOWA KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY OSIE	III-V 2016	15 000,00	15 000,00	14 999,97					14 999,97	Zadanie zrealizowane
754	75412	6060	ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ	I-XII 2016	20 000,00	20 000,00	19 000,00					19 000,00	Zadanie zrealizowane
		6060	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZEGO	I-XII 2016	30 000,00	30 000,00	29 900,00					29 900,00	Zadanie zrealizowane
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ	III-X 2016	2 570 000,00	2 000 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
851	85121	6060	Zakup unitu stomatologicznego	V-XI	70 000,00	70 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
900	90015	6050	BUDOWA NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY WYKORZYSTANIU LAMP SOLARNYCH W M. TLEŃ I WAŁKOWISKA	III- XII 2016	100 000,00	100 000,00	1 799,38					1 799,38	Zadanie w trakcie realizacji
900	90001	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK W OSIU	I-XII 2016	500 000,00	150 000,00	6 629,70					6 629,70	Zadanie w trakcie realizacji
	90003	6060	Zakup zamiatarki	IV -X 2016	9 000,00	9 000,00	8 990,91					8 990,91	Zadanie w trakcie realizacji
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XI 2016	30 000,00	30 000,00	6 000,00					6 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
921	92109	6220	ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO	III- XII 2016	13 000,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	Dotacja dla GOK Osie
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU W OSIU	III-XII 2016	2 000 000,00	60 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem :				-	6 366 000,00	3 526 000,00	158 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	158 968,26	