

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**OBIEKT:** Droga gminna w miejscowości Osie, gmina Osie

**INWESTOR:** Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

**BRANŻA:** DROGOWA

**KOD CPV:** 45233142-6  
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg

**NAZWA  
OPRACOWANIA:** PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
W OSIU – OSKI PIEC

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>PODPIS</b>
Opracował	mgr inż. Adam Meller	

Świecie, styczeń 2015

## OPIS TECHNICZNY

### ***do projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Jaszcz etap II***

#### 1. Zakres przebudowy obejmuje:

- przygotowaniu terenu pod budowę,
- korytowaniu pod nową konstrukcję drogi,
- wykonaniu nawierzchni drogi,
- wykonaniu nowych nawierzchni zjazdów,
- wyprofilowaniu poboczy przydrożnych,
- robotach wykończeniowych,
- oznakowaniu drogi.

#### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w Osiu – Oski Piec.

#### 3. Stan istniejący i uzasadnienie działania:

Początek odcinka drogi gminnej przewidzianego do przebudowy znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1202C Łuby – Osie. Droga pełni funkcję drogi lokalnej i biegnie pośród pól uprawnych i zabudowy zagrodowej. Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową lokalnie utwardzoną i doziarnioną kruszywem oraz gruzem betonowym. Koniec odcinka przewidzianego do przebudowy zlokalizowany jest na terenie miejscowości Oski Piec (ostatnie zabudowania).

#### 4. Uzbrojenie techniczne:

W otoczeniu drogi nie występuje uzbrojenie techniczne:

#### 5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Zagrożenie może wystąpić przy wykonywaniu wszystkich elementów zagospodarowania terenu w związku z prowadzeniem robót pod ruchem, przy wykonywaniu robót ziemnych.

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Zagrożenia związane z robotami ziemnymi. Zagrożenia związane z pracą sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu drogowego ruchu po drodze publicznej.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. z póź. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. z póź. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministrów Komunikacji oraz Administracji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30). W szczególności pracowników należy zapoznać z zakresem i charakterem robót wynikających z projektu, z imiennym podziałem pracy i kolejnością wykonania zadań.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) oraz instrukcja DTR. Sprawować bezpośredni nadzór nad pracownikami przez wyznaczone w tym celu osoby. Pracownicy pracujący na miejscu budowy powinni być wyposażeni w odzież ostrzegawczą (kamizelki ostrzegawcze barwy pomarańczowej), kaski ochronne. Pojazdy wykorzystywane do prac, powinny być wyposażone w światła błyskowe ostrzegawcze, barwy pomarańczowej.

Opracował:  
mgr inż. Adam Meller